

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：新北市

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
0	11	15	4	375,670,000	282,781,048
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	224,143,000	1. 三重區中央市場詳評等計 11 件，已於 107 年完成結案。 2. 三重區中央市場耐震補強等計 12 件，已於 110 年完成結案。 3. 林口區林口市場拆除重建等計 1 件，已於 111 年完成結案。			
108	52,220,000	1. 板橋區黃石市場拆除重建等計 1 件，已於 109 年完成結案。 2. 金山區第一市場拆除重建等計 1 件，已於 111 年完成結案。			
109	10,555,000	1. 鶯歌區鶯歌市場耐震補強等計 1 件，已於 111 年完成結案。			
110	1,388,000	1. 新莊區新莊第一市場(A 棟)耐震補強等計 1 件，已於 112 年完成結案。			
111	332,000	1. 為 110 年新莊第一市場(A 棟)耐震補強案之追加經費。			
112	87,032,000	1. 汐止區中正市場拆除重建等計 1 件，設計於 112/7/7 決標，規劃設計中。			

112 年度行政作業配合情形

1. 核定補助案件已於本署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。
2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。
3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。
4. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)
C 級案件：
 - (1) 新莊區第一市場(A 棟):工程於 111 年 06 月 25 日竣工，已於 112 年完成結案。
 - (2) 汐止區中正市場:依預定進度執行。

改善或策進作為

1. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形：無。

總評結果

工程進度與撥款進度尚符合原訂目標。期汐止區中正市場持續依預定進度進行，如期如質完竣。

『公有危險建築補強重建－公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：桃園市

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
0	1	1	0	3,382,000	3,018,291
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	582,000	補助桃園區永和市場詳評 1 件，已於 107 年完成結案。			
108	2,800,000	補助桃園區南門市場耐震補強 1 件，已於 108/12/17 竣工，並完成請款結案。			
109	0	(無申請案件)			
110	0	(無申請案件)			
111	0	(無申請案件)			
112	0	(無申請案件)			

112 年度行政作業配合情形

桃園市補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

改善或策進作為

桃園市補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

總評結果

107~108 年度工程進度與撥款進度尚符合原訂目標。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：臺中市

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
44	132	14	0	83,549,000	65,870,434
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	27,143,000	1. 補助北區中德市場初評等計 44 件，已於 107 年完成結案。 2. 補助北區中德市場詳評等計 132 件，已於 108 年完成結案。			
108	25,238,000	1. 補助后里區第一市場 A 棟、梧棲區第二市場、南屯區小康市場耐震補強等計 3 件，皆已於 109 年完成結案。 2. 補助東區合作市場 A 棟、西區篤行市場 D 棟耐震補強等計 2 件，皆已於 110 年完成結案。			
109	1,699,000	1. 補助為 108 年補助之東區合作 A 棟、西區篤行 D 棟兩處市場之追加經費。 2. 東區合作及西區篤行市場分別已於 110/8/12 及 110/4/23 竣工，並皆已完成請款結案。			
110	18,761,000	1. 補助北區中德市場之耐震補強案已於 112/04/16 竣工，並完成請款結案。 2. 補助烏日市場之耐震補強案已於 111/11/03 竣工，並完成請款結案。			
111	0	(無申請案件)			
112	10,711,000	1. 補助大肚區大肚市場耐震補強案，於 112/12/29 辦理期初專業審查會議。 2. 補助北屯區東光市場 4 件耐震補強案，於 112/12/29 辦理期初專業審查會議。			

112 年度行政作業配合情形

1. 核定補助案件已於本署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。
2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。
3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。
4. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)
 - A 級案件：無
 - B 級案件：無
 - C 級案件：
 - (1) 北區中德市場：已於 112/04/16 竣工，並完成請款結案。
 - (2) 大肚區大肚市場：依預定進度執行。
 - (3) 北屯區東光市場：依預定進度執行。

改善或策進作為

臺中市受補助案件均依預定進度執行。

總評結果

工程進度與撥款進度尚符合原訂目標，期大肚市場、東光市場持續依預定進度進行，如期如質完竣。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：臺南市

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
0	208	28	0	249,715,000	106,259,558
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	68,651,000	1. 補助中西區永樂市場詳評等計 208 件，已於 108 年完成結案。 2. 補助新營區新營市三市場、西港區西港市場耐震補強等計 6 件，皆已於 109 年完成結案。			
108	43,922,000	1. 補助中西區第一小康市場第 1 棟及第 2 棟、麻豆區市三市場耐震補強等計 3 件，皆已於 110 年完成結案。 2. 補助歸仁區歸仁市場耐震補強 1 件，已於 111/06/10 竣工，並完成請款結案。			
109	4,205,000	補助開元等 7 處市場，計有 9 件耐震補強規劃設計已於 111/12/02 完成，並完成請款結案。			
110	0	(無補助案件)			
111	0	(無補助案件)			
112	132,937,000	補助開元等 7 處市場，計有 9 件耐震補強工程案。			

112 年度行政作業配合情形

1. 核定補助案件已於本署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。
2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。
3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。
4. 配合案件會勘及訪視，於 112/12/12 辦理中洲公有零售市場拆除重建案件訪視。
5. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)
 - A 級案件：無
 - B 級案件：
 - (1) 開元、新營市一(1、2、3 區)、文華、仁德、善化、崇德、新市(1 區)市場：目前 7 處市場核定補助逾 7 個月仍尚未完成工程發包，此 9 案於 112 年 11 月 22 日列入 B 級警示案件。
 - C 級案件：無

改善或策進作為

1. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形
 - A 級案件：無
 - B 級案件：
 - (1) 開元、新營市一(1、2、3 區)、文華、仁德、善化、崇德、新市(1 區)市場：補

強工程於 112 年 12 月 15 日第三次上網公告，112 年 12 月 21 日開標因無廠商投標而流標。因此臺南市市場處於 112 年 12 月 25 日以南經處場工字第 1121716769 號函請設計單位檢討工程流標原因。目前臺南市市場處已收到設計單位建議，擬提高 5%預算及增加工期，將請設計單位提供修正之預算書圖再行公告上網。

總評結果

開元、新營市一（1、2、3 區）、文華、仁德、善化、崇德、新市（1 區）市場：目前 7 處市場因工程發包辦理階段多次流標，導致工程進度與撥款進度有落後原訂目標；期後續儘速完成工程發包，進入實體工程階段。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：高雄市

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
4	16	55	0	137,253,000	31,280,571
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	1,134,000	1. 楠梓區楠梓第一市場初評等計 4 件，已於 107 年完成結案。 2. 鼓山區第三市場詳評等計 3 件，已於 108 年完成結案。			
108	8,186,000	1. 三民區三民第二市場耐震詳評等計 13 件，已於 109 年完成結案。 2. 旗津區中興市場耐震補強等計 1 件，已於 109 年完成結案。			
109	0	(無申請案件)			
110	53,060,000	1. 大樹區九曲堂市場耐震補強等計 27 件，第一批於 112/12/15 竣工，第二批於 112/06/05 開工，第三批於 112/11/20 工程決標，預計 2 月開工。			
111	0	(無申請案件)			
112	74,873,000	1. 梓官區梓官第一市場耐震補強等計 26 件，設計於 112/12/18 決標，規劃設計中。 2. 鼓山區鼓山第三市場耐震補強等計 1 件，於 112/11/14 核定，辦理勞務發包作業中。			

112 年度行政作業配合情形

1. 核定補助案件已於本署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。
2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。
3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。
4. 配合辦理工程督導或查核，其中湖內區湖內市場、永安區永安市場補強工程受查核委員肯定，分數為甲等。
5. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)
 - A 級案件:無
 - B 級案件:
 - (1) 國民、鳳山第二、中華、龍華、旗津市場等 5 處市場，8 棟建物:國民市場因攤商對施工方式有意見進行溝通協調重新辦理詳評，執行進度落後，於 12 月起列入 B 級警示案件。
 - C 級案件:
 - (1) 九曲堂、彌陀、六龜、湖內、永安、田寮、阿蓮第一市場等 7 處市場，16 棟建物:依預定進度執行。
 - (2) 林德官、三民第二市場等 2 處市場，3 棟建物:依預定進度執行。
 - (3) 梓官第一、美濃、茄萣第一、苓雅等 4 處市場，26 棟建物:依預定進度執行。

(4) 鼓山第三市場:依預定進度執行。

改善或策進作為

1. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形

B 級案件:

(1) 國民、鳳山第二、中華、龍華、旗津市場等 5 處市場，8 棟建物:因國民市場攤商抗爭並提出建物重新辦理詳評要求，高雄市政府預計 113 年 2 月中旬完成詳評，本部將於詳評報告完成後，請經發局提出後續辦理說明。

總評結果

1. 湖內區湖內市場、永安區永安市場補強工程受查核委員肯定，分數為甲等。

2. 國民市場因攤商對施工方式有意見經溝通協調重新辦理詳評，執行進度落後，其餘補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂目標。期國民市場能妥與攤商協調辦理共識後，完成耐震補強工作。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：基隆市

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
0	1	9	1	43,729,000	34,596,329
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	27,712,000	1. 安樂區三民市場詳評 1 件，已於 108 年完成結案。 2. 中正區調和市場補強等計 4 件，已於 111 年完成結案。 3. 中正區祥豐市場補強等計 1 件，已於 112/03/27 竣工，並完成請款結案。			
108	12,012,000	1. 為 107 年補助信義區東光市場、暖暖區源遠市場、七堵區七堵市場、中正區祥豐市場耐震補強等計 4 件之追加經費。			
109	0	(無申請案件)			
110	0	(無申請案件)			
111	4,005,000	1. 中正區富貴市場拆除等計 1 件，設計於 112/12/27 決標，規劃設計中。			
112	0	(無申請案件)			

112 年度行政作業配合情形

<ol style="list-style-type: none"> 1. 核定補助案件已於本署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。 2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。 3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。 4. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行) A 級案件: (1) 中正區富貴市場:因攤商及民意代表反對，議會提案重新評估該建築之安全性，且建物尚未到達使用年限(126 年)，尚須通過議會同意廢止，核定後逾 15 個月未完成規劃設計發包，因整體執行進度落後，列入 A 級警示案件。

改善或策進作為

<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形 A 級案件: (1) 中正區富貴市場:於 112 年 8 月 23 日已完成詳評報告書，建議拆除，9 月 6 日簽准，設計已於 112 年 12 月 27 日決標。
--

總評結果

<p>中正區富貴市場:因攤商及民意代表反對及建物尚未到達使用年限(126 年)等問題，導致核定後逾 15 個月未完成規劃設計發包，整體執行進度嚴重落後。期後續儘速完成規劃設計及進</p>

入拆除實體工程，如期如質完竣。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：新竹縣

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
5	18	5	2	99,092,000	87,831,491
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	4,570,000	1.補助新豐鄉新庄子市場初評等計 5 件，已於 107 年完成結案。 2.補助新豐鄉新庄子市場詳評等計 18 件，已於 108 年完成結案。			
108	84,351,000	1. 補助新豐鄉新庄子市場耐震補強 1 件，已於 110/01/15 竣工，已完成請款結案。 2. 補助芎林鄉芎林市場拆除重建 1 件、拆除重建追加經費 1 件，於 112/09/22 竣工，已完成請款結案。			
109	2,810,000	補助為 108 年補助新庄子市場耐震補強案之追加經費，已於 110/01/15 竣工，已完成請款結案。			
110	0	(無補助案件)			
111	0	(無補助案件)			
112	7,361,000	1.補助竹東鎮中央市場 A、H 棟耐震補強案，規劃設計本署辦理審查中。 2.補助竹東鎮商華市場 C 棟耐震補強案，規劃設計本署辦理審查中。			

112 年度行政作業配合情形

1. 核定補助案件芎林市場尚未於本署「公有零售市場耐震補強資訊平台」耐震平台完成工程資料填報。
2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。
3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。
4. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)
 - A 級案件:
 - (1) 芎林市場：108/6/11 核定拆除重建，工程設計階段期程及工程包共 7 次流標歷經多次重新檢討設計後於 110 年 12 月才完成工程發包，造成整體執行進度嚴重落後，因本案執行預算保留 4 年屆滿，經費無法再保留，故列入 A 級警示案件。
 - C 級案件:
 - (1) 竹東中央市場：112/6/9 核定，補強規劃設計於 11/30 通過本署期初專業審查，依預定進度執行中。
 - (2) 竹東商華市場：112/6/9 核定，補強規劃設計於 11/30 通過本署期初專業審查，依預定進度執行中。

改善或策進作為

1. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形

A 級案件:

- (1) 芎林市場：本案於 112/12/8 完成請款結案。

總評結果

1. 芎林市場：108/6/11 核定拆除重建，工程設計階段期程及工程包共 7 次流標歷經多次重新檢討設計後於 110 年 12 月才完成工程發包，造成整體執行進度嚴重落後，導致本案執行預算保留於 4 年屆滿期限前甫完工結案。
2. 竹東鎮中央市場 A、H 棟及竹東鎮商華市場 C 棟補助工程進度與撥款進度尚符合原訂目標，期持續依預定進度進行，如期如質完竣。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：新竹市

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
0	0	3	1	44,952,000	31,260,088
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	42,876,000	1.補助東區龍山綜合大樓耐震補強 1 件，已於 110/03/05 竣工，並完成請款結案。 2.補助東區東門市場耐震補強 1 件，已於 111/02/11 竣工，並完成請款結案。 3.補助北區北門市場拆除重建 1 件，已於 112/12/04 竣工，並完成請款結案。			
108	2,076,000	補助東區南門市場耐震補強 1 件，已於 110/12/15 竣工，並完成請款結案。			
109	0	(無申請案件)			
110	0	(無申請案件)			
111	0	(無申請案件)			
112	0	(無申請案件)			

112 年度行政作業配合情形

新竹市補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

改善或策進作為

新竹市補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

總評結果

107~108 補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂目標。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：苗栗縣

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
9	17	2	7	194,904,440	59,424,962
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	3,790,400	1.補助三義鄉三義市場初評等計 9 件，已於 108 年完成結案。 2.補助三義鄉三義市場詳評等計 15 件，已於 108 年完成結案。			
108	11,392,000	1.補助後龍鎮第二市場詳評等計 2 件，已於 109 年完成結案。 2.補助公館鄉公館市場 A 棟拆除重建 1 件，已於 110/12/17 竣工，並完成請款結案。			
109	16,237,000	1.補助苑裡鎮苑裡市場、頭份市中山市場、後龍鎮第二市場等 3 處市場之拆除重建規劃設計，已於 111 年完成結案。 2.補助公館市場 B 區之拆除重建工程，已於 111/04/12 竣工，並完成請款結案。			
110	8,550,000	南庄鄉南庄市場耐震補強 1 件，已於 112/07/31 竣工，並完成請款結案。			
111	64,935,000	1.為 110 年補助南庄鄉南庄市場耐震補強之追加經費。 2.補助苑裡鎮苑裡市場拆除重建工程 1 件，統包工程於 112/10/25 決標。			
112	90,000,000	補助後龍鎮第二市場拆除重建工程 1 件，於 112/12/28 工程決標。			

112 年度行政作業配合情形

1. 核定補助案件已於本署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。
2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。
3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。
4. 配合案件會勘及訪視：
 - (1) 苑裡市場：本案因計畫較預定期程落後以及變更拆除重建計畫之因素，本署分別於 3/16、5/25 與 8/21 辦理實地訪視溝通協調。另本部於 112/12/5 受邀參與開工動土典禮。
 - (2) 頭份中山市場：為研商市場拆除重建攤商安置事宜，本部於 3/16 辦理實地訪視。
 - (3) 後龍第二市場：為研商市場拆除重建計畫補助事宜，本部分別於 5/26 與 11/3 辦理實地訪視。
5. 配合辦理工程督導或查核，其中南庄鄉南庄市場補強工程受查核委員肯定，分數為甲等。
6. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)

A 級案件：

 - (1) 苑裡市場：111/9/7 核定拆除重建工程，因核定後逾 10 個月未完成發包，列入 A 級警示案件。後於 112/10/25 統包工程決標，自 11 月起降為 B 警示案件。

(2) 後龍第二市場：112/6/21 核定拆除重建工程，因依據公所計畫書預定期程需於 9 月完成工程發包，逾期 2 個月未完成發包，自 11 月起列入 A 級警示案件。

B 級案件：無

C 級案件：

(1) 南庄市場：110/12/22 核定，112/7/31 完工，11/9 完成請款結案。

改善或策進作為

1. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形

A 級案件：

(1) 苑裡市場：公所每週召開市場進度會議，於 112/10/25 完成統包工程決標。

B 級案件：

(1) 後龍第二市場：112/11/3 實地訪視並督促案件執行進度，本案於 112/12/28 工程決標。

總評結果

1. 苑裡市場拆除重建工程因政策變更，重新辦理規劃設計，整體執行進度與撥款進度與原訂目標有落後情形。
2. 後龍鎮第二市場拆除重建工程因須於工程發包後才能支付廠商設計全款，因本案設計辦理變更，故執行期程落後原預定執行進度，規劃設計請款進度亦有落後情形。
3. 期苑裡市場及後龍第二市場能儘速進入實體工程進行階段，依發包合約工期如期如質完竣。
4. 南庄鄉南庄市場補強工程受查核委員肯定，分數為甲等。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：彰化縣

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
10	26	11	3	208,865,400	70,693,712
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	6,087,400	1. 竹塘鄉竹塘市場初評等計 10 件，已於 107 年完成結案。 2. 竹塘鄉竹塘市場詳評等計 25 件，已於 109 年完成結案。			
108	43,459,000	1. 溪州鄉溪州市場耐震詳評 1 件，已於 109 年完成結案。 2. 鹿港鎮第一市場 A 棟及 B 棟耐震補強等計 2 件，皆於 110/02/28 竣工，並完成請款結案。 3. 彰化市民權市場耐震補強 1 件，已於 111/02/11 竣工，並完成請款結案。			
109	8,424,000	1. 和美鎮和美市場耐震補強工程案已於 110/01/18 竣工，並已完成請款結案。 2. 秀水鄉福安市場 C 棟、F 棟、G 棟之耐震補強規劃設計皆已於 110/07/22 完成設計，並已完成請款結案。 3. 埤頭鄉埤頭市場之拆除重建設計已於 110/08/20 完成設計，並已完成請款結案。			
110	49,408,000	1. 社頭鄉社頭市場已於 111/06/30，竣工，並已完成請款結案。 2. 埤頭鄉埤頭市場之拆除重建工程案，已於 112/01/19 決標，預計於 3 月開工。			
111	0	(無申請案件)			
112	101,487,000	1. 補助秀水鄉福安市場 C 棟、F 棟、G 棟耐震補強工程，預計 113 年 1 月上網招標。 2. 補助田中第一市場拆除重建案，專案管理發包已於 112 年 12 月 14 日上網公告，預計於 113 年 1 月 3 日開標。			

112 年度行政作業配合情形

1. 核定補助案件已於本署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。
2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。
3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。
4. 配合案件會勘及訪視，於 112/4/12 出席埤頭鄉埤頭市場開工動土典禮，112/8/31 辦理田中鎮第一市場之拆除重建工程案訪視。
5. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)
A 級案件:
(1) 埤頭鄉埤頭市場: 因基地開挖鋼板樁長度變更設計於 112 年 7 月 7 日起停工，原變更設計後已於 112 年 11 月 24 日復工，預計於 113 年 12 月 24 日竣工，復工後因施作鋼

板樁振動太大導致民眾抗爭，廠商已申請停工，因整體執行進度落後，於 12 月起列入 A 級警示案件。

- (2) 田中鎮第一市場:因爭取其他部會補助不如預期，規劃設計方案尚未定，核定補助後逾 4 個月未完成規劃設計發包，於 10 月起列入 A 級警示案件。

B 級案件:

- (1) 秀水鄉福安市場:112/6/8 核定，因核定補助後逾 4 個月未完成規劃設計發包，公所辦理納入預算程序，經鄉民代表會臨時會決議結果本案先行擱置。進度遲未能推動故於 10 月起列入 B 級警示案件。

改善或策進作為

1. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形

A 級案件:

- (1) 埤頭鄉埤頭市場: 公所於 12 月 7 日召開住戶說明會後未與民眾達成共識，廠商已申請停工，本署至公所訪視並請公所研議變更設計可行性方案。
- (2) 田中鎮第一市場:本署至公所訪視並督促公所執行進度，專案管理發包已於 112 年 12 月 14 日上網公告，預計於 113 年 1 月 3 日開標。

B 級案件:

- (1) 秀水鄉福安市場: 督促公所先行辦理發包前置作業，預算通過後即辦理工程發包，本案於 112 年 11 月底完成納入預算作業，簽辦發包作業預計於 113 年 1 月上網招標。

總評結果

1. 埤頭鄉埤頭市場因民眾抗爭無法依原訂計畫推動，公所研議變更規畫設計方案，因原預定 113 年底完工，重新設計造成本案工程進度將嚴重落後，已保留之預算若未能於保留期限執行完畢，已發生合約權責或費用，需由各受補助計畫執行機關(單位)自行籌措經費支應。本案期儘速妥與鄰房住戶達成辦理共識或研議替代方案，並趨趕工進。
2. 田中鎮第一市場因爭取其他部會補助不如預期，規劃設計方案尚未定案，進度有落後情況，若無法執行將滾動檢討。本案期儘速完成規劃設計及後續統包工程發包，進入實體工程階段。
3. 秀水鄉福安市場期儘速完成工程發包進入實體工程階段。
4. 彰化縣整體進度執行皆有落後情形。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：南投縣

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
1	2	3	0	9,012,000	5,053,835
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	1,114,000	1.補助竹山鎮竹山市場初評 1 件，已於 107 年完成結案。 2.補助竹山鎮竹山市場詳評等計 2 件，已於 108 年完成結案。			
108	4,212,000	補助水里鄉第一市場耐震補強 1 件，已於 109/12/28 竣工，並完成請款結案。			
109	0	(無申請案件)			
110	0	(無申請案件)			
111	0	(無申請案件)			
112	3,686,000	補助南投市南投市場 2 件之耐震補強案，目前已完成基本設計。			

112 年度行政作業配合情形

1. 核定補助案件已於本署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。
2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。
3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。
4. 配合案件會勘及訪視，為確認與釐清南投市公所提送之計畫書內容，本部於 112/4/19 辦理現場會勘。
5. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)
 A 級案件：無
 B 級案件：無
 C 級案件：
 (1)南投市場：112/6/14 核定，12/25 公所發文請廠商提送基本設計資料，依預定進度執行中。

改善或策進作為

1. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形
無警示級次為 A、B 級之案件。

總評結果

1. 工程進度與撥款進度尚符合原訂目標。
2. 南投市南投市場期持續依預定進度進行，如期如質完竣。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：雲林縣

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
20	46	7	4	45,589,660	39,144,879
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	8,469,000	1.補助大埤鄉大埤市場初評等計 19 件，已於 108 年完成結案。 2.補助大埤鄉大埤市場詳評等計 40 件，已於 108 年完成結案。			
108	16,388,660	1.補助荊桐鄉荊桐市場初評 1 件，已於 108 年完成結案。 2.補助崙背鄉崙背市場詳評等計 6 件，已於 109 年完成結案。 3.補助斗六市第一市場拆除工程 1 件，已於 109/12/21 竣工，並完成請款結案。 4.補助東勢鄉東勢市場拆除重建 1 件，已於 110/09/29 竣工，並完成請款結案			
109	0	(無申請案件)			
110	18,106,000	1.西螺第一市場 O 棟之耐震補強案已於 112/04/02 竣工，並完成請款結案。 2.虎尾鎮第一市場 E、H 棟補強規劃設計與 B、D、G、I 棟拆除重建規劃設計，目前辦理審查中。 3.古坑市場之耐震補強案已於 112/05/25 竣工，並完成請款結案。			
111	264,000	補助虎尾第一市場之規劃設計變更計畫。			
112	2,362,000	補助古坑鄉東和市場耐震補強案，已完成基本設計，後續將提送本署進行專業審查。			

112 年度行政作業配合情形

1. 核定補助案件已於本署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。
 2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。
 3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。
 4. 配合案件會勘及訪視，本部於 112/4/20 辦理古坑市場之變更設計現勘專審。
 5. 配合辦理工程督導或查核，其中西螺第一市場補強工程受查核，分數為乙等。
 6. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)
- A 級案件:
- (1) 東勢市場：108/6/12 核定拆除重建，自 110 年 10 月完工後，公所因承辦人員調動與廠商驗收資料錯誤等原因，逾 1 年 8 個月未完成請款結案，於 8 月起列入 A 級警示案件。
- B 級案件：
- (1) 虎尾第一市場:110/10/18 核定補強與拆除重建規劃設計，因核定補助後逾 4 個月未完成規劃設計。進度未能推動，於 8 月起列入 B 級警示案件。

(2) 西螺第一市場：110/5/24 核定，於 112/4/2 完工，因設計發包階段流標 3 次、工程發包階段流標 4 次，逾公所原預定完工期程 8 個月未完成請款結案，於 8 月起列入 B 級警示案件。

(3) 古坑市場：110/11/3 核定，於 112/5/25 完工，因設計發包階段流標 2 次、工程發包階段流標 4 次，逾公所原預定完工期程 10 個月未完成請款結案，於 8 月起列入 B 級警示案件。

C 級案件：

(1) 古坑東和市場：112/6/8 核定，依預定進度執行中。

7. 撤案案件：

(1) 虎尾第一市場 A 棟：110/10/18 核定補強設計，因公所規劃將 A 棟耐震補強工程變更為拆除重建工程，112/6/19 收到公所來函辦理撤案，經濟部中部辦公室 112/6/20 經中四字第 11230409510 號函同意撤案。

(2) 林內市場 A 棟：112/6/8 核定補強，因公所與攤商召開耐震施工說明會無法達成共識，公所依會議紀錄簽請鄉長同意撤案，經濟部商業署於 112/10/12 經授商字第 11200005100 號函同意撤案。

改善或策進作為

2. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形

A 級案件：

(3) 東勢市場：公所請廠商盡速完成驗收資料修正，本案於 112/9/11 完成請款結案。

B 級案件：

(2) 虎尾第一市場：本案於 11 月 29 日召開文資審查會，決議本案補強案未涉及文資法第 34 條之規範，通過文資審查，刻正由虎尾鎮公所與雲林縣政府建管單位、文觀處研議相關法令規定後，再請設計單位依規定修改細部規劃設計(預計 113 年 2 月完成)，後續再提送虎尾鎮公所辦理審查會審查。

(3) 西螺第一市場：於 112/4/2 完工，7/19 完成驗收，8/24 函文本部請款，9/6 完成結案。

(4) 古坑市場：於 112/5/25 完工，6/17 完成驗收，9/12 函文本部請款，9/22 完成結案。

總評結果

1. 東勢市場：108/6/12 核定拆除重建，自 110 年 10 月完工後，公所因承辦人員調動與廠商驗收資料錯誤等原因，逾 1 年 8 個月未完成請款結案，導致撥款進度嚴重落後。
2. 虎尾第一市場因補強及拆除重建案公所規劃設計委託為同一合約，且因涉及文化資產保護，規劃設計辦理期程審查作業期程落後，故無法依預定進度內完成。期虎尾第一市場補強及拆除重建規劃設計案儘速完成審查及結案。
3. 西螺第一市場因設計及工程發包階段都有流標多次情形造成整體計畫執行進度落後。
4. 古坑市場因設計階段都有流標多次情形造成整體計畫執行進度落後。
5. 雲林縣整體進度執行皆有落後情形。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：嘉義縣

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
5	7	12	1	115,787,000	44,831,963
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	4,493,000	1. 補助大林鎮新林市場初評等計 5 件，已於 107 年完成結案。 2. 補助大林鎮新林市場詳評等計 7 件，已於 108 年完成結案。 3. 補助水上鄉水上市場耐震補強 1 件，已於 109/05/20 竣工，並完成請款結案。			
108	12,464,000	1. 補助梅山鄉第一市場耐震補強 1 件，已於 109/09/04 竣工，並完成請款結案。 2. 為 107 年補助水上鄉水上市場、108 年補助梅山鄉第一市場耐震補強之追加經費，皆完成請款結案。			
109	561,000	1. 朴子第二市場共 5 棟建物之耐震補強規劃設計已於 111/03/15 完成設計，並完成請款結案。			
110	0	(無補助案件)			
111	91,915,000	1. 補助民雄第一市場拆除重建 1 件，PCM 於 112/06/08 決標，統包工程於 112/10/12 決標，目前規劃設計中。			
112	6,354,000	1. 補助義竹鄉第一攤販市場 3 件耐震補強案，目前已於 112/12/29 完成設計及監造案發包。			

112 年度行政作業配合情形

1. 核定補助案件已於本署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。
2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。
3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。
4. 配合案件會勘及訪視，於 112/3/13 辦理民雄鄉第一公有零售市場之拆除重建工程案訪視；於 112/4/19 辦理朴子市第一公有零售市場案件訪視；於 112/6/16 出席朴子市第二公有零售市場攤商說明會。
5. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)
 - A 級案件：無
 - B 級案件：
 - (1) 民雄鄉第一市場：核定補助逾 6 個月未完成 PCM 專案管理發包，原先列在 A 級警示案件，後於 6 月 15 日完成專案管理發包後，本案於 6 月 28 日改列 B 級警示案件。
 - C 級案件：
 - (1) 義竹鄉第一攤販市場：於 112 年 6 月 12 日核定，並委託開口契約廠商進行規劃設計，於 112 年 10 月 26 日召開期初基本設計專業審查，因廠商無法辦理結構設計分析，因此

公所後續與廠商解約，並重新上網招標規劃設計及監造案，目前已於 112 年 12 月 29 日完成規劃設計及監造發包，因此列入 C 級警示案件。

6. 已撤案案件：

- (1) 朴子市第二市場：於 111 年 9 月 5 日核定此市場 5 棟工程案共計 13,493,000 元，後因攤商反對補強工程比例達 86%，故公所後提出撤案申請，本署於 112 年 8 月 7 日同意撤案。
- (2) 太保市第一市場：於 112 年 6 月 12 日核定此市場補強案 5,985,000 元，後太保市公所進行補強規劃設計時，惟專家、技師考量二樓氯離子過高，建議規劃方案為拆除二樓並補強一樓或拆除重建，公所綜合考量市場未來發展、太保市民代表會建議及與會攤商反應，將朝拆除重建方式進行，因此提出撤案申請，本署於 112 年 9 月 25 日同意撤案。

改善或策進作為

1. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形

A 級案件：無

B 級案件：

- (1) 民雄鄉第一市場：公所已於 113 年 1 月 9 日發文函送基本設計至縣府建設課，縣府於 113 年 1 月 12 日已函轉至公路局雲嘉南分局，定期追蹤辦理進度。

總評結果

1. 民雄鄉第一市場拆除重建工程因政策變更，設計工程進度與撥款進度與原訂目標有落後情形。
2. 義竹鄉第一攤販市場補助工程進度與撥款進度尚符合原訂目標，期持續依預定進度進行，如期如質完竣。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：嘉義市

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
2	2	2	0	8,544,000	8,080,843
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	5,091,000	1. 補助西區西市場初評等計 2 件，已於 107 年完成結案。 2. 補助西區西市場詳評等計 2 件，已於 108 年完成結案。 3. 補助東區東市場耐震補強 1 件，已於 110/01/01 竣工，並完成請款結案。			
108	3,453,000	1. 補助為 107 年補助東區東市場耐震補強之追加經費，已完成請款結案。			
109	0	(無補助案件)			
110	0	(無補助案件)			
111	0	(無補助案件)			
112	0	(無補助案件)			

112 年度行政作業配合情形

嘉義市補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

改善或策進作為

嘉義市補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

總評結果

107~108 年度補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂目標。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：屏東縣

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
10	22	12	3	152,015,000	124,208,175
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	6,087,400	1. 補助屏東市中央市場初評等計 10 件，已於 107 年完成結案。 2. 補助屏東市中央市場詳評等計 22 件，已於 108 年完成結案。			
108	43,459,000	1. 補助南州鄉南州市場耐震補強 1 件，已於 109/10/26 竣工，並完成請款結案。 2. 補助內埔鄉內埔市場耐震補強 1 件，已於 110/03/17 竣工，並完成請款結案。 3. 補助枋寮鄉水底寮市場耐震補強 1 件，已於 110/12/03 竣工，並完成請款結案。 4. 補助枋寮鄉北勢寮市場耐震補強 1 件，已於 110/02/02 竣工，並完成請款結案。 5. 補助恆春鎮恆春市場耐震補強 1 件，已於 110/06/25 竣工，並完成請款結案。 6. 補助車城鄉福安觀光市場拆除重建 1 件，已於 110/12/27 竣工，並完成請款結案。			
109	8,420,000	1. 屏東市西區市場拆除重建規劃設計已於 110/11/30 完成設計，並完成請款結案。 2. 恆春市場耐震補強案(108 年補助之追加經費)已於 110/6/25 竣工，並完成請款結案。			
110	49,410,000	1. 屏東市西區市場拆除重建工程已於 111/07/15 開工，截至 112/12/22 預定進度 100%，實際進度 93%。因廠商預算有誤，重複退回修正多次，變更設計尚在陳核。 2. 中央市場(第 4 商場)、東區市場(第 2、3 棟)之耐震補強規劃設計皆已於 111/04/01 完成設計，並完成請款結案。			
111	5,785,000	補助東區市場(第 2、3 棟)之耐震補強工程案，於 112/07/03 開工，截至 112/12/26 預定進度 100%，實際進度 96%，因排水溝修復及收尾工程耗時較久，預計 113 年 1 月初完工。			
112	2,177,000	補助南州市場(7、8、9 店鋪)之耐震補強案。			

112 年度行政作業配合情形

1. 核定補助案件已於本署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。
2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。
3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。
4. 配合案件會勘及訪視，本部於 112/5/2 出席車城鄉福安市場落成啟用典禮。
5. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)
A 級案件：無
B 級案件：
(1) 屏東市西區市場：工程施工中 112/8/8 預定進度 78.30%，實際進度 60.11%，進度落

後，施工廠商表示因七月多次颱風天候不穩及辦理變更設計遲未完成，另變更設計預算縣府審核廠商檢送資料有誤，重複退回修正多次，導致整體執行進度落後，於8月起列入B級警示案件。

C級案件:

- (1) 屏東市東區市場第2、3棟：依預定進度執行。
- (2) 南州鄉南州市場：依預定進度執行。

改善或策進作為

1. 執行案件進度管控分A級(進度嚴重落後)、B級(進度有落後情形)改善辦理情形

B級案件:

- (1) 屏東市西區市場：截至112/12/22 預定進度100%，實際進度93%，進度落後，縣府請廠商提報趕工計畫，改善進度落後問題，另由本署召開會議協調縣府與施工廠商變更設計預算資料錯誤之修正共識，尋求解決之道；嗣經縣府於113年1月17日核准廠商變更設計並議價，於2月19日竣工。

總評結果

1. 屏東市西區市場因變更設計辦理工程進度與撥款進度有落後原訂目標情形。幾經協調終能解決受阻因素，工程完竣。
2. 屏東市東區市場、南州市場期持續依預定進度進行，如期如質完竣。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：宜蘭縣

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
7	14	10	2	148,275,000	48,738,796
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	3,863,000	1. 補助宜蘭市第一市場初評等計 7 件，已於 107 年完成結案。 2. 補助宜蘭市第一市場詳評等計 14 件，已於 108 年完成結案。			
108	3,731,000	1. 補助蘇澳鎮中原市場耐震補強 1 件，已於 109/07/03 竣工，並完成請款結案。			
109	0	(無補助案件)			
110	101,333,000	1. 宜蘭市第一及第二市場耐震補強案已於 111/11/04 期末複審通過，宜蘭市第二公有零售市場(南館)工程已發包，補強工程目前工程執行中，截至 112 年底工程進度 15.6%，北館申請計畫變更審查，於審查核定後辦理工程發包。 2. 冬山市場拆除重建案已於 112/04/28 工程決標，112/05/30 動土典禮，112/08 開工，截至 112 年底工程進度 17.32%。 3. 三星市場耐震補強案已於 112/02/17 開工，112/07/11 完工，並於 112 年 12 月 22 日已請款結案。			
111	28,370,000	1. 補助三星市場耐震補強變更計畫。 2. 補助冬山市場拆除重建變更計畫。			
112	1,0978,000	1. 補助羅東第三市場耐震補強案，規劃設計及監造案於 12 月 11 日決標公告，於 12 月 19 日完成契約簽訂。預計於 113 年 1 月辦理第一次攤商說明會後提送補強設計期初專業審查。			

112 年度行政作業配合情形

1. 核定補助案件已於本署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。
 2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。
 3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。
 4. 配合案件會勘及訪視，本部於 112/05/30 出席冬山公有零售市場拆除重建案開工典禮。
 5. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)
- A 級案件：
- (1)宜蘭市第一市場(北館第 1、3、5、6、7 棟)：本案規劃設計完成後因攤商反對，溝通後辦理設計變更調整預算，逾 13 個月尚未完成工程發包，因此列入 A 級案件。
- B 級案件：無。
- C 級案件：
- (1)宜蘭市第二市場(南館)：本案原先因規劃設計完成後因攤商反對，逾 11 個月未完成工

程發包，列入 A 級警示案件，經公所持續溝通後辦理工程發包並於 10 月 30 開工後，故降為 C 級警示案件，目前依預定進度執行。

(2)三星市場：依預定進度執行，並於 112 年 12 月 22 日已請款結案。

(3)冬山市場：依預定進度執行。

(4)宜蘭縣羅東鎮第三公有零售市場:依預定進度執行。

改善或策進作為

1. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形

A 級案件：

(1)宜蘭市第一市場（北館第 1、3、5、6、7 棟）：公所提出變更計畫申請增加經費，經第 42 次行政審查（113 年 1 月 2 日）核定補助本處市場 5 案之變更經費，公所預計 113 年通過預算墊付後辦理工程發包。

B 級案件：無。

總評結果

1. 宜蘭市第一（北館）市場補強工程因攤商抗爭及變更設計致執行進度落後於預定目標，已保留之預算若未能於保留限期執行完畢，已發生合約權責或費用，需由受補助計畫執行機關（單位）自行籌措經費支應。期本案能循宜蘭市第二（南館）市場趕辦工程發包並躡趕工進，降為 C 級警示風險案件。

2. 冬山市場及羅東第三市場期持續依預定進度進行，如期如質完竣。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：花蓮縣

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
9	13	5	1	39,383,000	28,502,788
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	3,441,000	1. 補助瑞穗鄉瑞穗市場初評等計 9 件，已於 107 年完成結案。 2. 補助瑞穗鄉瑞穗市場詳評等計 12 件，已於 108 年完成結案。			
108	16,901,000	1. 補助光復鄉第二市場詳評 1 件，已於 108 年完成結案。 2. 補助花蓮市中山市場、吉安鄉仁里市場 A 棟及 B 棟耐震補強等計 3 件，已於 110 年完成結案。			
109	9,153,000	1. 吉安鄉北昌市場耐震補強案已於 111/6/28 竣工，並完成請款結案作業。 2. 光復鄉第二市場拆除重建案已於 110/12/14 竣工，並完成請款結案作業。			
110	0	(無申請案件)			
111	9,888,000	補助鳳林鎮中華市場耐震補強 1 件，工程已發包，攤商已搬遷至中繼市場營業，已於 12 月 21 日舉辦施工前說明會。			
112	0	(無申請案件)			

112 年度行政作業配合情形

1. 核定補助案件已於本署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。
2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。
3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。
4. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)
A 級案件：無
B 級案件：無
C 級案件：
(1)花蓮縣鳳林鎮中華市場：依預定進度執行。

改善或策進作為

- 1.107~110 年花蓮縣補助案件皆已結案。
- 2.111 年補助花蓮縣鳳林鎮中華市場目前補強工程施工中。

總評結果

1. 工程進度與撥款進度尚符合原訂目標。
2. 花蓮縣鳳林鎮中華市場期持續依預定進度進行，如期如質完竣。

『公有危險建築補強重建—公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：臺東縣

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
0	2	5	0	29,372,000	23,127,991
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	20,512,000	1. 補助關山鎮關山市場詳評等計 2 件，已於 107 年完成結案。 2. 補助臺東市第一市場耐震補強等計 4 件，皆已於 109/08/25 竣工，並完成請款結案。			
108	8,860,000	補助關山鎮關山市場耐震補強 1 件，已於 110/12/10 竣工，並於 111/7/1 完成請款結案。			
109	0	(無申請案件)			
110	0	(無申請案件)			
111	0	(無申請案件)			
112	0	(無申請案件)			

112 年度行政作業配合情形

臺東縣補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

改善或策進作為

臺東縣補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

總評結果

107~108 年度補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂目標。

『公有危險建築補強重建－公有零售市場』112 年度計畫考評表

考評縣市：澎湖縣

初評件數	詳評件數	補強件數	拆建件數	總核定金額	已撥款金額
3	2	1	1	7,627,000	6,833,505
核定年度	補助經費	補助說明與執行進度			
107	327,000	1.補助西嶼鄉外垵市場初評等計 2 件，已於 107 年完成結案。 2.補助西嶼鄉外垵市場詳評 1 件，已於 107 年完成結案。			
108	2,103,000	1.補助馬公市文澳臨時攤販集中場初評 1 件，已於 108 年完成結案。 2.補助馬公市文澳臨時攤販集中場詳評 1 件，已於 109 年完成結案。 3.補助西嶼鄉外垵市場拆除工程 1 件，已於 109/01/20 竣工，並完成請款結案。			
109	5,197,000	馬公市文澳臨時攤販集中場之耐震補強案已於 110/7/23 竣工，並已完成請款結案。			
110	0	(無申請案件)			
111	0	(無申請案件)			
112	0	(無申請案件)			

112 年度行政作業配合情形

澎湖縣補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

改善或策進作為

澎湖縣補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

總評結果

107~109 補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂目標。